



지게차 안전점검표

작업 전 ☐, 작업 중 ☐, 작업변경 ☐, 주간 ☐, 월간 ☐, 기타 ☐

작업 전 안전점검
당신의 생명을 지킵니다



작업내용		작업장소		점검일자	
차량번호 (등록번호)		운전자명		전화번호	
사용업체명		임대업체명		사용기간	일대 ☐ , 월대 ☐ , 기타 ☐ ()
제조사 (모델명)		제조년월일		타이어형식	솔리드 ☐ , 공기주입식 ☐
최대하중	톤	검사일 (검사기관)		보험기간	

● 점검결과 적정, 부적정, 비적용(점검 당시 해당사항이 없거나 점검불가 시)란에 √ 표기

● 부적정 표기 시 조치사항 기록 : 시정⊗, 중지∅, 수리△, 교환□, 폐기×, 재점검◇

구 분	점 검 내 용	점검결과			조치 사항
		적정	부적정	비적용	
운전자격 적정여부	운전원 면허 자격 여부 [3톤 이상 : 건설기계조종사면허, 3톤 미만 : 소형건설 기계 조종교육 이수] ※ 전동식으로 솔리드타이어를 부착하고 도로가 아닌 장소만 운행 시 제외				
목적 외 사용금지	자재 하역작업 외 사용금지 여부				
운행의 안전성	운전자의 시야 확보(화물 과다적재, 포크 과다상승 상태 운행금지)				
	포크에 화물을 매단 상태로 운행(급선회) 여부				
	전용통로 확보 및 작업지휘자를 통한 작업자 출입제한여부 (지게차 운행 통로에 근로자 출입통제)				
	사업장 내 제한속도 지정 및 준수 여부				
	후진 시 협착위험 예방대책을 포함한 작업계획서 작성여부				
	화물을 적재하고 경사지 오를 경우 전진주행, 내려갈 경우 후진주행 준수 여부				
	승차석 외에 근로자 탑승운행금지 준수 여부				
	유압장치(모터, 실린더, 배관 등) 누설, 손상 및 마모 여부				
	타이어 손상 및 마모 여부				
	수리·점검항목 등 이력기록 관리 여부				



고용노동부

산업재해예방

안전보건공단



지게차 구조 및 장치



구분	점검내용	점검결과			조치사항
		적정	부적정	비적용	
화물적재의 안전성	화물 과다적재 및 편하중 적재 여부				
안전장치 설치 및 사용상태	좌석안전띠 설치 및 착용 상태 여부				
	전조등 및 후미등 점등상태 여부				
	헤드가드 및 백레스트 설치상태 여부				
	후방확인장치 설치상태 여부 (후사경, 룸미러, 후방경보장치, 후방카메라 등)				
	운행경로상의 사각지대 반사경 설치상태 여부				
	운전석 조작장치 및 제동장치 등 작동상태 여부				
	포크 고정핀 설치·사용상태 여부				
	카운트 웨이트 추가 금지 준수 및 고정 상태 여부				
	경사지 주차금지 준수 여부				

종합의견

점검자

(서명)

안전관리자

(서명)

운전원

(서명)